KARIN KOMERC MD DOO
Br. 01/240036552
Dana 19.11.2024
Novi Sad

KARIN KOMERC

KARIN KOMERC MD D.O.O
Novosadski put 128, 21000 Novi Sad, Srbija
+381 21 823 800 | office@karinmd.com
PIB>103726184 | MB>20009233

	Naziv	Adresa	PIB	Matični broj	Tekući račun	Banka
Izvođač:	Karin komerc MD doo	Novosadski put 128, Novi Sad	103726184	20009233	325-9500700187404-98	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD
Naručilac:	SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK NOVI BEOGRAD	Trg prijateljstva Srbije i Kine br.4, Novi Beograd	112302292	29508739	385-0202050005095-64	BANK OF CHINA SRBIJA AD BEOGRAD - NOVI BEOGRAD

SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA prilog

6. Privremena situacija 1036-813-2024

Za radove izvedene po ugovoru (predmet ugovora):

Modernizacija i rekonstrukcija mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija)

Osnovni ugovor: Naš broj: 01/220002231 od 03.02.2022 Br. Naručioca: 2022-ERGS-XSTL-ZY-002 od 03.02.2022.

Aneks br.1 Naš broj: 01/220036351 od 13.12.2022 Br. Naručioca: 2022-ERGS-XSTL-ZY-002-01 od 13.12.2022

	OSNOVICA (USD)	PDV (20%)	UKUPNO (USD)
Ukupno ugovoreni radovi (USD):	**535.160,81 USD**	**0,00**	**535.160,81 USD**
Izvedeno ukupno:	**515.854,84 USD**	**0,00 USD**	**515.854,84 USD**
Izvedeno u prethodnim:	503.601,56 USD	0,00 USD	503.601,56 USD
Izvedeno u ovoj:	12.253,28 USD	0,00 USD	12.253,28 USD
Izvedeno ukupno po stopi 0%:	**515.854,84 USD**	**0,00 USD**	**515.854,84 USD**
Izvedeno u prethodnim po stopi 0%:	503.601,56 USD	0,00 USD	503.601,56 USD
Izvedeno u ovoj po stopi 0%:	12.253,28 USD	0,00 USD	12.253,28 USD
Ukupno opravdan avans:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Opravdani avans po preth. situacijama:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Opravdani avans po ovoj situaciji:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
ZADRŽAVANJE po svim -5,00%	25.792,75 USD	0,00 USD	25.792,75 USD
ZADRŽAVANJE po prethodnim -5,00%	25.180,09 USD	0,00 USD	25.180,09 USD
ZADRŽAVANJE po ovoj -5,00%	612,66 USD	0,00 USD	612,66 USD
UKUPNO ZA PLAĆANJE po ovoj specifikaciji (Obračun po srednjem kursu na dan prometa)	11.640,62 USD	0,00 USD	11.640,62 USD

Sokolović

Ukupno uplaćeni avans:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
Preostali avans za sledeće situacije:	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD

Za uplatu: nula

Engineer / Inženjer:

Subcontractor's Engineer:
Inženjer Podizvođača:

For Subcontractors:
Za Podizvođača:

Engineer / Inženjer:

Contractor's Engineer, Supervisor:
Inženjer izvođača radova, Nadzorni organ:

Approved by Contractor
Odobreno od strane Izvođača:

Date:
Datum:

20.11.24

Napomena: *Ovaj dokument ne predstavlja račun u smislu Zakona o PDV-u*

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		

New additional for culverts - Annex No.1 - Novi dodatni radovi na propustima - Aneks br.1

1. Additional for culverts - Dodatni za propuste

AK-A 19	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 178+780 / Propust na km 178+780	kompl	6.790,05	1,00	6.790,05	0,00	0,00	1,00	6.790,05	
AK-A 19-a	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 179+373 / Propust na km 179+373	kompl	2.651,48	1,00	2.651,48	0,00	0,00	1,00	2.651,48	
AK-A 20	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 182+000 / Propust na km 182+000	kompl	48.265,98	1,00	48.265,98	0,00	0,00	0,96	46.335,34	
AK-A 21	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 182+200 / Propust na km 182+200	kompl	48.263,32	1,00	48.263,32	0,00	0,00	0,96	46.332,79	
AK-A 22	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 182+400 / Propust na km 182+400	kompl	48.264,59	1,00	48.264,59	0,00	0,00	0,96	46.334,01	
AK-A 23	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 182+600 / Propust na km 182+600	kompl	48.264,59	1,00	48.264,59	0,00	0,00	0,96	46.334,01	
AK-A 24	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 182+800 / Propust na km 182+800	kompl	48.264,59	1,00	48.264,59	0,00	0,00	0,96	46.334,01	
AK-A 25	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 183+000 / Propust na km 183+000	kompl	48.264,59	1,00	48.264,59	0,00	0,00	0,96	46.334,01	
AK-A 26	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 183+600 / Propust na km 183+600	kompl	48.264,59	1,00	48.264,59	0,00	0,00	0,96	46.334,01	
AK-A 27	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 183+800 / Propust na km 183+800	kompl	48.264,59	1,00	48.264,59	0,00	0,00	0,96	46.334,01	
AK-A 28	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 184+400 / Propust na km 184+400	kompl	48.264,59	1,00	48.264,59	0,00	0,00	0,96	46.334,01	

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		
AK-A 29	Culvert - Reinforcemenet and Concrete / Propust - Armirani i betonski Culvert at km 184+600 / Propust na km 184+600	kompl	48.266,56	1,00	48.266,56	0,00	0,00	0,96	46.335,90	
AK-B 17	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 163+413 / Propust na km 163+413	kompl	2.831,33	1,00	2.831,33	0,00	0,00	1,00	2.831,33	
AK-B 18	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 173+629 / Propust na km 173+629	kompl	8.477,04	1,00	8.477,04	1,00	8.477,04	1,00	8.477,04	
AK-B 19	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 178+780 / Propust na km 178+780	kompl	1.445,05	1,00	1.445,05	0,00	0,00	1,00	1.445,05	
AK-B 19-a	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 179+373 / Propust na km 179+373	kompl	1.445,05	1,00	1.445,05	0,00	0,00	1,00	1.445,05	
AK-B 20	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 182+000 / Propust na km 182+000	kompl	999,16	1,00	999,16	0,00	0,00	1,00	999,16	
AK-B 21	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 182+200 / Propust na km 182+200	kompl	999,16	1,00	999,16	0,00	0,00	1,00	999,16	
AK-B 22	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 182+400 / Propust na km 182+400	kompl	999,16	1,00	999,16	0,00	0,00	1,00	999,16	
AK-B 23	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 182+600 / Propust na km 182+600	kompl	999,16	1,00	999,16	0,00	0,00	1,00	999,16	
AK-B 24	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 182+800 / Propust na km 182+800	kompl	999,16	1,00	999,16	0,00	0,00	1,00	999,16	
AK-B 25	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 183+000 / Propust na km 183+000	kompl	999,16	1,00	999,16	0,00	0,00	1,00	999,16	
AK-B 26	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 183+600 / Propust na km 183+600	kompl	999,16	1,00	999,16	0,00	0,00	1,00	999,16	

R.br.	Opis pozicije	Jed. mere	Jed. cena (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Količina	Iznos (USD)	Stopa PDV-a (%)
				UGOVORENO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		
AK-B 27	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 183+800 / Propust na km 183+800	kompl	999,16	1,00	999,16	0,00	0,00	1,00	999,16	
AK-B 28	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 184+400 / Propust na km 184+400	kompl	999,16	1,00	999,16	0,00	0,00	1,00	999,16	
AK-B 29	Culvert - Geotextile / Propust - Geotekstil Culvert at km 184+600 / Propust na km 184+600	kompl	999,16	1,00	999,16	0,00	0,00	1,00	999,16	
AL-A 12	Subway - Geotextile / Pothodnik - Geotekstil Subway in Subotica passenger railway station / Pothodnik u železničkoj stanici Subotica - putnička	kompl	10.511,53	1,00	10.511,53	0,20	2.102,31	1,00	10.511,53	
AL-A 13	Subway - Geotextile / Pothodnik - Geotekstil Service subway in Subotica freight railway station / Servisni pothodnik u železničkoj stanici Subotica - teretna	kompl	8.369,67	1,00	8.369,67	0,20	1.673,93	1,00	8.369,67	
	Additional for culverts - Dodatni za propuste - ukupno				**535.160,79**		**12.253,28**		**515.854,90**	

Ukupno :	**535.160,79**	**12.253,28**	**515.854,90**

Rekapitulacija ukupno izvedenih radova

Oznaka	Predmer/Vrsta	Po ovoj (USD)	Ukupno (USD)
TR-813-2023-1	New additional for culverts - Annex No.1 - Novi dodatni radovi na propustima - Aneks br.1	12.253,28	515.854,90
1.	Additional for culverts - Dodatni za propuste	12.253,28	515.854,90
Ukupno:		12.253,28	515.854,90

Popusti, depoziti, zadržavanja:	Iznos (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):
ZADRŽAVANJE	25.792,75	0,00	25.792,75

Rekapitulacija izvedenih radova po stopama PDV-a

Stopa PDV-a:	SITUACIJA			KUMULATIVNO		
	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):	Osnovica (USD):	PDV (USD):	Ukupno (USD):
Izvedeno po stopi PDV-a 0,00%	12.253,28	0,00	12.253,28	515.854,84	0,00	515.854,84
Ukupno (USD):	12.253,28	0,00	12.253,28	515.854,84	0,00	515.854,84